

## Laufende Projekte Markt Bürgstadt

Projekt	Gemäß Haushaltsjahr bzw. Sonstige	Aufnahme in Projektdatenbank	Ausgabenansatz in EURO	Sachstand zum 23.02.2025
Planung behindertengerechtes Rathaus	2023	08/2021	5.000	In Planung
Erweiterung und Sanierung Grund- u. Mittelschule	VH 2021	08/2021	1.500.000	Bauabschnitt 2 abgeschlossen, Bauabschnitt 3 läuft (Bauteil C, Mittelschule)
Grunderwerb f. Kindergarten-Erweiterung	2023	08/2021	15.000	Für optionale Käufe
Kindergarten/Kinderkrippe Erweiterung / Neubau / Außenanlagen	2023	08/2021	1.700.000	Baumaßnahme läuft
Einrichtung einer Ideenwerkstatt (Beratungsleistungen)	2023	08/2021	10.000	Topprojekte definiert in Sitzung am 07.02.2023
Planung Sanierungsmaßnahme Hauptstraße bis Erfbrücke	2023	08/2021	20.000	Entwurfsplan beauftragt
Grüngutsammelplatz	2023	08/2021	100.000	Planung neuer Standort läuft
Errichtung Wassertretanlage/Antrag einer Bürgerin	Zuletzt in GR: 10.08.21	01/2022		Offen, Standortfrage schwierig
Vorbeugende Maßnahmen bei Eintritt Starkregenereignissen	Antrag in GRS 07.09.2021	02/2022		Hochwasseraudit hat im November stattgefunden, Maßnahme läuft
Alter Kirchhof/Eingang Bücherei - Sanierung Sandsteinmauer	2023	06/2022	30.000	In Planung
Sanierung Höhenbahnweg	2023	06/2022	150.000	In Planung
Erschließung Baugebiet Buschenweg (Oberflächen)	2023	06/2022	1.600.000	Maßnahme in der Umsetzung
Erschließung Baugebiet Buschenweg (Kanal)	2023	06/2022	710.000	Maßnahme in der Umsetzung
Parkplatz Tabakhalle Hangsicherung	2023	06/2022	50.000	Umsetzung Frühjahr 2025
Oberflächenwasser Steinerne Gasse/Bischof	2023	06/2022	50.000	In Planung
Altes Rathaus, Außensanierung	2023	06/2022	100.000	Sockelsanierung ist erfolgt, Weitere Maßnahmen in Planung
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Bauamt	2023	06/2022	50.000	Ist Bestellt, Lieferung April - Mai
Ausbau Blumenweg Hausnr. 4+6	2023	06/2022	50.000	In Planung
Wohnmobilstellplatz, u.a. Ver-/Entsorgung, Parkautomat	2023	10/2022	40.000	Kostenpflichtig seit 03/2024, Ver-/Entsorgung in Planung

<b>Projekt</b>	<b>Gemäß Haushaltsjahr bzw. Sonstige</b>	<b>Aufnahme in Projektdatei- bank</b>	<b>Ausgabenansatz in EURO</b>	<b>Sachstand zum 23.02.2025</b>
Machbarkeitsstudie Bewässerungskonzept Indwrt.Grunsstücke	2024	2023	40.000	Beauftragt
Große Maingasse 6, Erstellung und Umsetzung Nutzungskonzept	2023	04/2023	70.000	Umsetzung durchgeführt, Ladesäule fehlt noch
Neue Erfbrücke Oberflächensanierung	2023	02/2023	50.000	Gutachten muss erstellt werden
Freifläche Weidengasse 8		2023		Nutzung in Planung